



	Gobierno Local	
--	-----------------------	--

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 513-2015-A-MDE/LC.

Echarati, 10 de setiembre del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

VISTOS:

La Opinión Legal N° 512-2015-MDE-DAJ/WVF del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N° 523-2015-MDE-GM-GSLP/G del Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Memorandum N° 497-2015/MDE-OPI-D del Director de la Oficina de Programación e Inversiones, Informe de Modificaciones N° 132-2015-MDE-GM-OPI/NOU-HOR del Evaluador de Proyectos Econ. Henry Ocsa Reyes - OPI, Informe N° 040-2015-UOI-MDE/LC-CS/IO-JLVM del Inspector de Obra Ing. Justino Luis Velásquez Monteagudo, Informe N° 570-2015-EERC-IZI-GI-GM-MDE del Jefe Zonal de Ivochote Ing. Eduardo Elías Ramos Cárdenas, Informe N° 079-2015-RDBB-RO-UOI-GI-MDE del Residente de Obra Ing. Richard Dennis Becerra Begazo, y;



CONSIDERANDO:


Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 1005-2013-GM-MDE/LC de 07 de noviembre del 2013, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: **"Mejoramiento de los Servicios Educativos de Secundaria I.E Santo Domingo de Pangoa del Consejo Menor Pangoa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios;



Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 734-2014-GM-MDE/LC de 28 de agosto del 2014, se aprobó la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto de Inversión Pública: **"Mejoramiento de los Servicios Educativos de Secundaria I.E Santo Domingo de Pangoa del Consejo Menor Pangoa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"** por 60 días calendarios;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 162-2015-A-MDE/LC de 28 de abril del 2015, se aprobó la ampliación de plazo N° 02 del Proyecto de Inversión Pública: **"Mejoramiento de los Servicios Educativos de Secundaria I.E Santo Domingo de Pangoa del Consejo Menor Pangoa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"** por 324 días calendarios;



Que, mediante Informe N° 079-2015-RDBB-RO-UOI-GI-MDE el Residente de Obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de Secundaria I.E Santo Domingo de Pangoa del Consejo Menor Pangoa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco" Ing. Richard Dennis Becerra Begazo, Informe N° 570-2015-EERC-IZI-GI-GM-MDE el Jefe Zonal de Ivochote Ing. Eduardo Elías Ramos Cárdenas e Informe N° 040-2015-UOI-MDE/LC-CS/IO-JLVM el Inspector de Obra Ing. Justino Luis Velásquez Monteagudo, solicitan ampliación de plazo N° 03 por 60 días calendarios, siendo las causales para dicha solicitud: por desabastecimiento de materiales (materiales de ferretería y pintura, adquisiciones de libro, combustible, madera, cemento y yeso). Mediante Informe de Modificaciones N° 132-2015-MDE-GM-OPI/NOU-HOR del Evaluador de Proyectos Econ. Henry Ocsa Reyes - OPI, indica que los cambios que originaron la ampliación de plazo, las mismas que son modificaciones no sustanciales, Memorandum N° 497-2015/MDE-OPI-D del Director de la Oficina de Programación e Inversiones, comunica el registro de variaciones del PIP con código SNIP 222466, con Informe N° 523-2015-MDE-GM-GSLP/G el Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la aprobación de la ampliación de plazo mediante Resolución de Alcaldía;

Que, estando a la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, del SNIP en su Artículo 27° acerca de las Modificaciones en la fase de inversión señala que un PIP puede sufrir modificaciones clasificándolas en modificaciones sustanciales y no sustanciales. Al respecto, una modificación sustancial de PIP, implica una nueva verificación de la viabilidad del proyecto. Como bien podemos adecuar a nuestro presente caso de ampliación de plazo que no modifica los montos presupuestales del expediente técnico;

Que, se consideran modificaciones no sustanciales i) el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento de los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la




RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 513-2015-A-MDE/LC.

localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución;



Que, cabe precisar que en caso que la variación del monto de inversión supere los porcentajes antes indicados, deberá realizarse la verificación de la viabilidad del PIP, que consiste en que el órgano que declaro la viabilidad o el que resulte competente, realice una nueva evaluación del PIP, considerando las modificaciones que tendrá el PIP como requisito previo a la ejecución de dichas modificaciones;

Que, efectuada el análisis de los antecedentes, se tiene la solicitud de ampliación de plazo, presentado por el Residente, Inspector y Jefe Zonal de Ivochote, el que se encuentra dentro de los parámetros establecidos para una modificación no sustancial de PIP dentro de la fase de inversión, en razón de que no existe modificación dentro de los parámetros establecidos en la Directiva para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de ejecución presupuesta directa en la Municipalidad correspondiente al año 2014, la misma que se encuentra vigente a la fecha, respecto a las condiciones y requisitos a cerca de la Modificación del expediente técnico de obra, de la ampliación de plazo. Los cuales están debidamente detallados en el expediente de ampliación plazo de ejecución de obra, que debe ser ampliado en 30 días, y estando al contenido de la Opinión Legal N° 512-2015-MDE-DAJ/WVF, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención a lo solicitado, opina, por la procedencia de la ampliación de plazo N° 03;



ESTANDO a lo precedentemente expuesto y a la Opinión Legal de los Vistos, con las facultades conferidas por el numeral 06 del Artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, numeral 6.2 del Artículo 6° de la Ley N° 27444, y en cumplimiento de las normas vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.-DECLARAR PROCEDENTE, en vía de regularización, la ampliación de plazo N° 03 de la Obra: **"Mejoramiento de los Servicios Educativos de Secundaria I.E Santo Domingo de Pangoa del Consejo Menor Pangoa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, siendo la ampliación de plazo de **30 días calendarios, del 01 de junio del 2015 al 30 de junio del 2015**. Por tanto, con la modificación el plazo de ejecución será de **534 días calendarios**, en mérito al Expediente Técnico e Informes que sustentan la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



CC
Gerencia Municipal
Dirección de supervisión y Licitudades
OP
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Victor Raúl Morales Centeno
ALCALDE