



	<b>Gobierno Local</b>	
--	-----------------------	--

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 235 - 2015 -A-MDE/LC.**

Echarati, 02 de junio del 2015.

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI**



**VISTO.** El Informe N° 044-2015-DVVM-GM-MDE/LC; La Opinión Legal N° 234-2015-MDE-OAj/AARV; Informe N° 173-2015-MDE-GM-GS-GSLP/G; Memorándum N°224-2015-MDE-OPI-D; Informe N° 034-2015MDE-GM-OPI/HOR; Memorándum N° 543-2015-MDE-GM-GSLP-CGS; Informe N° 003-2015-NOCC-INSPECTOR-SBI- CHAPOGRANDE/OSLO/ZPR/MDE/LC; Informe N° 038-2015-MDE-UOZPR/JARH. RO. Y:

**CONSIDERANDO.**

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 194 de la Constitución Política del Estado, modificada por la ley de reforma constitucional Ley N° 27680. El Art. II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad edil resuelve aprobar mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 533-2014 - GM -MDE/LC, el Expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública PIP "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Chapo Grande, Zonal de Palma Real Distrito de Echarati – La Convención - Cusco", con código SNIP N° 261490, con un monto de pre inversión S/. 1'791,309.00 y el presupuesto de expediente S/. 2'075,631.25.

Que, con fecha 26 de marzo del 2015 en Residente de la Obra, presenta la solicitud de primera ampliación para la obra, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Chapo Grande, Zonal de Palma Real Distrito de Echarati – La Convención - Cusco. Esta solicitud se encuentra enmarcada dentro de los dispositivos legales que contiene La Directiva N° 001-2011-EF/68.01 del SNIP que en su art. 27 define acerca de las modificaciones en la fase de inversión señala que un PIP puede sufrir modificaciones sustanciales y no sustanciales por lo que este expediente técnico y la solicitud de primera ampliación no es una modificación sustancial del PIP, de la misma forma no es una modificación del monto de inversión. Por lo que es pertinente y legal aprobar la primera ampliación de plazo de hasta 102 días calendarios, por encontrarse dentro del marco de las disposiciones que amparan la acción de ampliación de plazo  
En uso de las atribuciones y funciones que otorga el Art. 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Se:

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- APROBAR,** en vía de regularización, la primera ampliación de plazo de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Saneamiento Básico Integral en la Comunidad de Chapo Grande, Zonal de Palma Real Distrito de Echarati – La Convención - Cusco, hasta por un plazo de 137 días calendarios, que debe comprender desde el 30 de marzo al 14 de agosto del 2015.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

c.c.  
ALCALDIA  
ARCHIVO  
G. SUPERVISION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI  
  
Victor Raúl Morales Centeno  
ALCALDE