

	Gobierno Local	
--	-----------------------	--

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 520-2015-A-MDE/LC.

Echarati, 15 de setiembre del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

VISTOS:

El Informe N° 0852-2015-UP-OPP-MDE/LC de la Jefa de la Unidad de Presupuesto Econ. Yanet Contreras Béjar, Informe N° 556-2015-RVT.UOER-MDE/LC del Jefe de la Unidad Operativa de Electrificación Ing. Richard Vásquez Tintaya, Opinión Legal N° 520-2015-OAJ-MDE/LC del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe N° 0689-2015-MDE-GM-GSLP/LMH-G del Gerente de Supervisión y Liquidación, Memorandum N° 640-2015-MDE-OPI/AOP-D del Director de la Oficina de Programación e Inversiones Arq. Arcenio Orduña Paredes, Informe Técnico N° 152-2015-OPI/D del Evaluador de Proyectos Econ. Harald Recharte Matamoros - OPI, Informe N° 076-2015-ZHC-UOER-MDE/LC del Residente de Obra Ing. Zenón Humpire Castillo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 223-2012-A-MDE/LC de 24 de febrero del 2012, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: **"Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, con un plazo de ejecución de 510 días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 909-2013-GM-MDE/LC del 26 de septiembre del 2013, se aprobó la primera ampliación de plazo para el Proyecto de Inversión Pública: **"Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, por un plazo de 210 días calendario y ampliación de presupuesto N° 01 por S/. 3 031 660, 06 Nuevos Soles;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 271-2014-GM-MDE/LC del 21 de abril del 2014, se aprobó la segunda ampliación de plazo para el Proyecto de Inversión Pública: **"Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, por un plazo de 101 días calendario;


Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 634-2014-GM-MDE/LC del 22 de julio del 2014, se aprobó la tercera ampliación de plazo para el Proyecto de Inversión Pública: **"Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, por un plazo de 45 días calendario;


Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 754-2014-GM-MDE/LC del 02 de setiembre del 2014, se aprobó la cuarta ampliación de plazo para el Proyecto de Inversión Pública: **"Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, por un plazo de 61 días calendario y ampliación de presupuesto N° 02 por S/. 882 636, 38 Nuevos Soles;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 159-2015-A-MDE/LC del 21 de abril del 2015, se aprobó la quinta ampliación de plazo para el Proyecto de Inversión Pública: **"Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, por un plazo de 74 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 433-2015-A-MDE/LC del 07 de agosto del 2015, se aprobó la sexta ampliación de plazo para el Proyecto de Inversión Pública: **"Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco"**, por un plazo de 215 días calendario;

Que, mediante Informe N° 076-2015-ZHC-UOER-MDE/LC el Residente de Obra: "Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco" Ing. Zenón Humpire Castillo, solicita ampliación de plazo N° 07 por 180 días calendario y ampliación de presupuesto N° 03 S/. 1, 504 273.41, siendo las causales para dicha solicitud: adquisición de materiales de bajos estándares de calidad, insumos de puesta a tierra que incumplen con estándares de calidad y las constantes precipitaciones pluviales. Mediante el Informe Técnico N° 152-2015-MDE-OPI/D el Evaluador de Proyectos Econ. Harald Recharte Matamoros - OPI, previa evaluación de los antecedentes, concluye que la ampliación de plazo N° 07 por 180 días calendario y ampliación de presupuesto N° 03 S/. 1, 504 273.41, el mismo que hacen un total de S/. 20, 657, 471.85 Nuevos Soles y cuya incidencia porcentual es 35.56%, haciendo un total del monto viabilizado en el perfil de S/. 15, 238, 902.00 Nuevos Soles, las que corresponden a modificaciones no sustanciales, por lo que sugiere que se realice el registro de modificaciones en la fase de inversión sin evaluación, Memorandum N° 640-2015-MDE-






RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 520-2015-A-MDE/LC.



OPI/AOP-D el Director de la Oficina de Programación e Inversiones Arq. Arcenio Orduña Paredes, comunica el registro de modificaciones sin evaluación del PIP código SNIP N° 187807 y con Informe N° 689-2015-MDE-GM-GSLP-CGS el Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la aprobación de la ampliación de plazo mediante Resolución de Alcaldía, con Informe N° 556-2015-RVT.UOER-MDE/LC del Jefe de la Unidad Operativa de Electrificación Ing. Richard Vásquez Tintaya, solicita modificación presupuestal y con Informe N° 0852-2015-UP-OPP-MDE/LC de la Jefa de la Unidad de Presupuesto Econ. Yanet Contreras Béjar, indica que la Unidad de Presupuesto cuenta con una disponibilidad de créditos presupuestarios adicionales hasta por un monto de S/. 300, 000.00 Nuevos Soles;


Que, estando a la Directiva N° 001-2011EF/68.01, del SNIP en su Artículo 27° acerca de las Modificaciones en la fase de inversión señala que un PIP puede sufrir modificaciones clasificándolas en modificaciones sustanciales y no sustanciales. Al respecto, una modificación sustancial de PIP, implica una nueva verificación de la viabilidad del proyecto. Como bien podemos adecuar a nuestro presente caso de ampliación de plazo que no modifica los montos presupuestales del expediente técnico;

Que, se consideran modificaciones no sustanciales i)el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento de los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución;



Que, cabe precisar que en caso que la variación del monto de inversión supere los porcentajes antes indicados, deberá realizarse la verificación de la viabilidad del PIP, que consiste en que el órgano que declaro la viabilidad o el que resulte competente, realice una nueva evaluación del PIP, considerando las modificaciones que tendrá el PIP como requisito previo a la ejecución de dichas modificaciones;

Que, efectuada el análisis de los antecedentes, se tiene la solicitud de ampliación de plazo, presentado por el Residente de Obra, el que se encuentra dentro de los parámetros establecidos para una modificación no sustancial de PIP dentro de la fase de inversión, en razón de que no existe modificación presupuestal alguna del monto de ejecución aprobada en el expediente técnico, del mismo modo dichos informes circundan dentro de los parámetros establecidos en la Directiva para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de ejecución presupuesta directa en la Municipalidad correspondiente al año 2014, la misma que se encuentra vigente a la fecha, respecto a las condiciones y requisitos a cerca de la Modificación del expediente técnico de obra, de la ampliación de plazo y ampliación de presupuesto. Los cuales están debidamente detallados en el expediente de ampliación de plazo de ejecución de obra, que debe ser ampliado en 180 días y la ampliación de presupuesto N° 03 S/. 1, 504 273.41 Nuevos Soles y estando al contenido de la Opinión Legal N° 520-2015-OAJ-MDE/LC, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención a lo solicitado, opina, por la procedencia de la ampliación de plazo N° 07 y ampliación de presupuesto N° 03;



ESTANDO a lo precedentemente expuesto y a la Opinión Legal de los Vistos, con las facultades conferidas por el numeral 06 del Artículo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, numeral 6.2 del Artículo 6° de la Ley N° 27444, en cumplimiento de las normas vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.-DECLARAR PROCEDENTE, en vía de regularización la ampliación de plazo N° 07 de la Obra: "Instalación y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional de Ivochote III Etapa, Distrito de Echarati - La Convención - Cusco" siendo la ampliación de plazo de 180 días calendarios, del 01 de julio del 2015 al 27 de diciembre del 2015 y la ampliación de Presupuesto N° 03 S/. 1' 504, 273.41 (Un millón quinientos cuatro mil doscientos setenta y tres con 41/100 Nuevos Soles). Por tanto, con la modificación el plazo de ejecución será de 1396 días calendarios, en mérito al Expediente Técnico e Informes que sustentan la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CC: Gerencia Municipal, Gerencia de supervisión y Liquidación, DOPP, OPI, Archivo.

Municipalidad Distrital de Echarati, Victor Raúl Morales Centeno, ALCALDE